

Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2018

- Suivi de l'aménagement de la Place du Clos -

Les travaux concernant l'assainissement sont commencés : Le dimensionnement des puisards nécessaires à la collecte des eaux pluviales doit prendre en compte la récupération du parking du Clos Bouteau, du toit de la salle du Clos, et de l'école élémentaire : Pour cette dernière, un puisard sera ajouté à celui existant.

Les services techniques fourniront au Maître d'œuvre les différentes possibilités de branchement électrique afin d'optimiser la répartition du câblage.

Une intervention de Véolia est programmée le 25 octobre 2018, dans la rue de l'église, afin de réparer une canalisation existante. Cette date est choisie pendant les vacances scolaires, et les travaux nécessiteront la déviation de la circulation par une partie du parking de l'Orangerie.

Afin de permettre l'organisation de la braderie du weekend prochain, l'entreprise réalisera une libération partielle de la zone de travaux, côté rue des Fossés, avec pose de clôture de chantier.

Madame le Maire

Sylvie BOUCHET BELLECOURT