

Place du Clos

CR de la réunion du jeudi 26 septembre 2018

- * Le rebouchage des tranchées (fouilles) est achevé fin septembre.
- * Il n'a pas été retrouvé d'amiante dans l'enrobé.
- * Tests de forage en cours pour la perméabilité du sol.

Lundi 1^e octobre : fin de la sécurisation du chantier et finalisation de la signalisation. Mise en place d'un cheminement piétons le long du mur.

Mardi 2 octobre : démarrage des travaux :

- * Démolitions des murets donnant sur la rue de l'église, et des pavés.
- * Terrassement pendant 2 semaines environ côté école puis réalisation de l'assainissement (fin prévue semaine 41 si pas d'imprévus).

A cette réunion ont été évoquées avec Mr Royère Président de Mobilité réduite les problématiques liés aux accès pour les personnes à mobilités réduites (PMR).

Le stationnement sur le trottoir face à l'Orangerie et sur la place du Clos sera mis en zone bleue pendant la durée des travaux, pour permettre aux parents d'élèves de se garer aux entrées et sorties d'école.