

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CHANTIER

Du 14 février 2019

Concernant l'aménagement de la place du Clos

Le basculage des zones 1 et 2 sera réalisé le 25 février 2019.

Le jardin botanique sera achevé le 25 février 2019 en ce qui concerne le terrassement et la création des allées.

Une neutralisation de la rue de l'église sera nécessaire entre le 22 et le 26 avril 2019.

La proposition tarifaire concernant les poubelles ayant été jugée trop onéreuse, une variante a été proposée par la commune et validée.

Concernant les bornes électriques, deux seront posées dans un premier temps. Le câblage est réalisé en prévision de deux bornes supplémentaires. Une pose de quatre fourreaux côté rue des Fossés permettra une extension ultérieure.

Le terrain de pétanque sera ceinturé de bois.

La proposition de toboggans est enfin validée.

Le plan d'exécution de la fontaine est transmis.

L'escalier menant à l'école élémentaire sera effectué à partir du 25 février 2019 (pendant les vacances scolaires).

Madame le Maire

Sylvie BOUCHET BELLECOURT