

## Compte rendu de la réunion de chantier du 9 mai 2019

- \*L'abri devant l'école est commandé
- \*Les toboggans seront posés dans la semaine
- \*La pose de l'évergreen débutera la semaine prochaine
- \*Mr Derel s'occupe des panneaux à poser sur le mur du Patrimoine (cartes postales anciennes)
- \*Attention aux dimensions des marches côté rue de l'Eglise, respecter les normes pour la bande d'éveil- vigilance.
- \*Attente du courrier du cabinet Andict pour les possibles observations.