

Compte rendu de la réunion de chantier du 06 juin 2019

Les panneaux pour le mur du patrimoine sont commandés.

Une fermeture de la place du Clos est programmée les 27 et 28 juin pour permettre le nettoyage du chantier et la pose de la signalisation horizontale.

Le béton désactivé sera mis en place la semaine prochaine : La place du clos restera fermée à la circulation et au stationnement.

La rue de l'église sera fermée à la circulation les 12 et 19 juin pour permettre la finition de cette rue.

Le sol souple sera posé le 14 juin en bas des tobogans.

Les travaux de maçonnerie seront effectués les 17 et 18 juin 2019.

La pose de l'armoire électrique aura lieu semaine 24.

Le nettoyage des pavés aura lieu demain.

La suppression des deux poteaux devant l'entrée de la cour des Commun sera réalisée la semaine prochaine.

Madame le Maire

Sylvie BOUCHET BELLECOURT