

Compte rendu de la réunion de chantier du 20 juin 2019

Les panneaux pour le mur du patrimoine sont en cours de pose.

Une fermeture de la place du Clos est programmée les 24 et 25 juin pour permettre le nettoyage du chantier et la pose de la signalisation horizontale.

Le béton désactivé est mis en place.

Le sol souple et les jeux sont posés.

Les travaux de maçonnerie seront effectués les 17 et 18 juin 2019. La pose du mobilier urbain est en cours (bancs, poubelles...)

La pose de l'armoire électrique est réalisée. La fin du câblage sera effective mardi.

Le mat solaire sera posé mercredi prochain. L'abri sera mis en place mercredi 26 et jeudi 27 juin.

La suppression des deux poteaux devant l'entrée de la cour des Commun est réalisée.

Les petites finitions seront achevées dès le début des vacances scolaires.

Madame le Maire

Sylvie BOUCHET BELLECOURT